

N° 2 - COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO
Progetto PISL Montagna 2011/2013

Scheda 1

Analisi dello Stato attuazione al 31 OTTOBRE 2015

ID	Titolo progetto	SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO CONTRIBUTO PISL	% contributo PISL	Totale Spese rendicontate al 31 gennaio 2013	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 30 settembre 2013	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 31 gennaio 2014	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 30 SETTEMBRE 2014	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 31 GENNAIO 2015	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture dal 01 FEBBRAIO 2015 al 31 OTTOBRE 2015	Stato di attuazione al 31 OTTOBRE 2015 (INDICARE: O = SE INTERVENTO NON INIZIATO; P = SE IN FASE DI PROGETTAZIONE; G = FASE DI GARA ESPLETATA O DA ESPLETARE; I= SE INTERVENTO INIZIATO; C= SE INTERVENTO CONCLUSO)
1.1	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE S.MICHELE CON ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA A RICEVERE ASSOCIAZIONI CULTURALI LOCALI	Comune di Gardone Riviera	€ 427.830,00	€ 125.000,00	29,22%	€ -	€ 113.019,72	€ 293.197,76	€ 326.904,72			C
1.2	ADEGUAMENTO STRUTTURA CENTRO SOCIALE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	Comune di Toscolano Maderno	€ 116.133,27	€ 93.000,00	80,08%	€ -		€ 55.645,96	€ 116.284,09			C
1.3	AUTOAMBULANZA IN COMUNE DI TREMOSINE	Comune di Tremosine	€ 65.000,00	€ 65.000,00	100,00%	€ -				€ 63.345,74		C
1.4	ARREDI E AUSILI PER POLO POLIFUNZIONALE. ATTREZZATURA PER ADEGUAMENTO AUDIOFONICO. AUSILI ED ATTREZZATURE PER ANZIANI E AUTOVEICOLO	Comune di Tignale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100,00%	€ 22.762,97	€ 27.193,92	€ 50.245,92				C
1.5	ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE PER POLO INFORMATICO E AUTOMEZZO SAD	Comune di Gargnano	€ 59.984,20	€ 50.000,00	83,36%	€ -	€ 33.166,10	€ 33.166,10	€ 59.945,10			C
1.6	ADEGUAMENTO STRUTTURA UFFICIO SERVIZI INTEGRATI GARDESANI. ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI. RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE LOCALE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE	Comune di Salò	€ 109.033,00	€ 109.033,00	100,00%	€ 9.998,62	€ 19.998,62	€ 19.998,62	€ 59.834,69	€ 69.227,06	€ 97.043,06	C
1.7	AUTOAMBULANZA IN COMUNE DI LIMONE SUL GARDA	Comune di Limone sul Garda	€ 70.000,00	€ 65.000,00	92,86%	€ -			€ 78.799,80			C
1.8	AMPLIAMENTO CIMITERO	Comune di Magasa	€ 70.000,00	€ 58.333,00	83,33%	€ -		€ 43.881,11	€ 64.832,68			C
1.9	CREAZIONE AMBULATORIO MEDICO E SALA POLIFUNZIONALE	Comune di Magasa	€ 80.000,00	€ 66.667,00	83,33%	€ -					€ 77.848,89	C
1.10	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER CENTRO AGGREGAZIONE E AUTOMEZZO	C.M. Parco Alto Garda B.no	€ 182.000,00	€ 182.000,00	100,00%	€ -			€ 158.459,81			C

N° 2 - COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO
Progetto PISL Montagna 2011/2013

Scheda 1

Analisi dello Stato attuazione al 31 OTTOBRE 2015

ID	Titolo progetto	SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO CONTRIBUTO PISL	% contributo PISL	Totale Spese rendicontate al 31 gennaio 2013	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 30 settembre 2013	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 31 gennaio 2014	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 30 SETTEMBRE 2014	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 31 GENNAIO 2015	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture dal 01 FEBBRAIO 2015 al 31 OTTOBRE 2015	Stato di attuazione al 31 GENNAIO 2015 (INDICARE: O = SE INTERVENTO NON INIZIATO; P = SE IN FASE DI PROGETTAZIONE; G = FASE DI GARA ESPLETATA O DA ESPLETARE; I = SE INTERVENTO INIZIATO; C = SE INTERVENTO CONCLUSO)
2	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO STRUTTURALE E ALLESTIMENTO POLO ESPOSITIVO "ANTICHI MESTIERI: IL MULINO AD ACQUA"	C.M. Parco Alto Garda B.no	€ 150.000,00	€ 150.000,00	100,00%	€ -			€ 7.928,78		€ 149.799,02	C
3	FIENILI PRA DA REST "PIEF" - "MARTI" - "TRONC" - RIFACIMENTO COPERTURA IN PAGLIA ESSICCATA	Comune di Magasa	€ 284.000,00	€ 190.000,00	66,90%	€ 150.140,94	€ 185.504,06	€ 185.504,06	€ 210.383,25		€ 288.723,50	C
4	MONITORAGGIO PARETE SUD ORIENTALE MONTE COMERO E STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO IN QUOTA, TIPO VALLO-TOMO	Comune di Gargnano	€ 96.800,00	€ 60.000,00	61,98%	€ 97.247,60						C
5	COMPLETAMENTO STRADA CENTRO STORICO DI ARMO	Comune di Valvestino	€ 225.500,00	€ 200.000,00	88,69%	€ -		€ 72.978,40	€ 157.134,47	€ 191.551,27		C
6	RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA PEDONALE C.SO ZANARDELLI	Comune di Gardone Riviera	€ 200.000,00	€ 100.000,00	50,00%	€ -					€ 175.632,50	C
7	REALIZZAZIONE PIAZZOLA ELIAMBULANZA NOTTURNA E DIURNA	Comune di Limone sul Garda	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100,00%	€ -						O
8	AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CIRCOLO CANOTTAGGIO	Comune di Gardone Riviera	€ 455.000,00	€ 120.000,00	26,37%	€ 148.681,04	€ 345.768,78					C
10	MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI DELLA STRADA COMUNALE PER MUSLONE	Comune di Gargnano	€ 350.000,00	€ 326.875,41	93,39%	€ -					€ 319.259,36	C
11	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CIRCOLO CANOTTAGGIO	Comune di Gardone Riviera	€ 122.000,00	€ 28.800,00	23,61%				€ 43.670,00		€ 101.687,69	C
12	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ INTERCOMUNALE LOC.BLACCO - ASILO DI MONTE GARGNANO	Comune di Gargnano	€ 71.000,00	€ 69.000,00	97,18%						€ 72.413,59	C

N° 2 - COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO
 Progetto PISL Montagna 2011/2013

Scheda 1

Analisi dello Stato attuazione al 31 OTTOBRE 2015

ID	Titolo progetto	SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO CONTRIBUTO PISL	% contributo PISL	Totale Spese rendicontate al 31 gennaio 2013	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 30 settembre 2013	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 31 gennaio 2014	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 30 SETTEMBRE 2014	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture al 31 GENNAIO 2015	Importo totale per avanzamento progettazione/lavori/servizi/forniture dal 01 FEBBRAIO 2015 al 31 OTTOBRE 2015	Stato di attuazione al 31 GENNAIO 2015 (INDICARE: O = SE INTERVENTO NON INIZIATO; P = SE IN FASE DI PROGETTAZIONE; G = FASE DI GARA ESPLETATA O DA ESPLETARE; I = SE INTERVENTO INIZIATO; C = SE INTERVENTO CONCLUSO)
13	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA BEZZECA	Comune di Tignale	€ 84.750,00	€ 69.000,00	81,42%					€ 42.114,08	€ 84.193,38	C
14	MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Comune di Limone sul Garda	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100,00%						€ 108.857,11	C
15	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI S. MICHELE. COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO E REALIZZAZIONE OPERE MIGLIORATIVE	Comune di Gardone Riviera	€ 60.000,00	€ 29.490,00	49,15%						53950,09	C
16	OPERE DI FINITURA ED ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO DI ARMO	Comune di Valvestino	€ 51.355,55	€ 51.355,55	100,00%						50384,77	C
17	FORNITURA DI ARREDI PER LA FRUIZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE IN LOC. TURANO DEL COMUNE DI VALVESTINO	Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano	€ 50.000,00	€ 23.315,77	46,63%						50002,92	C